（蒙 矿管 24 01）

报告编号：NMJAJY-M/FSCGBG/26-0020

矿用风速传感器

安全检测检验报告

委托单位：内蒙古汇能煤电集团有限公司长滩露天煤矿

受检单位：内蒙古汇能煤电集团有限公司长滩露天煤矿

样品名称：矿用风速传感器

检验类别：委托检测检验

检验日期：2026 年 09 月 12 日

建议下次检验日期：2027 年 03 月 11 日

内蒙古久安检验检测技术有限公司

扫码查询真伪

注 意 事 项

一、检测检验报告检测检验数据仅对被检样品当时安全状态负责。

二、检测检验报告无主检、审核、批准人签字无效。

三、检测检验报告未加盖本公司“公章”或“检验检测专用章”、“资质章”、“骑缝章”无效。

四、除全文复制外,未经实验室批准不得部分复制报告。

五、检测检验报告涂改无效。

六、若对检测检验报告有异议，请于收到检测检验报告之日起，十五日内向本公司提出处理，逾期视为认可。

七、被检样品到检测检验周期时，应再次进行检测检验。

八、被检样品大修后，可能影响其安全性能，建议再次进行检测检验。

检验机构名称：内蒙古久安检验检测技术有限公司

地址：内蒙古自治区包头市稀土开发区阿尔丁大街四号街坊研浩孵化楼二楼。

邮政编码：014030

电话（传真）：0472-6910989

场所 1：☐阿尔丁大街四号街坊研浩孵化楼二楼。

场所 2：☑鄂尔多斯东胜区铜川镇捷通机电城实验室。

矿用风速传感器安全检测检验报告

受检单位	名称	内蒙古汇能煤电集团有限公司长滩露天煤矿		
	地址	内蒙古自治区准格尔旗薛家湾镇长滩村		
检测检验类别		委托检测检验	样品名称	矿用风速传感器
检测检验地点		鄂尔多斯市东胜区铜川镇捷通机电城实验室		
检测检验依据		MT/T 448-2008《矿用风速传感器》		

检测检验项目

序号	项目/参数	依据标准条款要求
1	外观及结构	显示清晰完好，表面涂、镀层均匀、牢固、颜色一致，结构合理，有悬挂或支撑结构。
2	基本误差	

测量原理	测量范围，m/s	基本误差，m/s
□卡曼涡街原理	0.4～15	±0.3
	0.5～25	±0.4
☑压差原理	0.4～15	±0.2
	0.5～25	±0.3

检测检验环境

温度：（21.4～24.5）℃ 相对湿度：（43～44）% 大气压力：（85.7～85.8）kPa

检测检验用主要设备、仪器和仪表

名称	管理编号	规格型号	准确度等级/最大允许误差/不确定度	检定/校准证书编号	有效期至
矿用风速测量仪表检定装置 绝压传感器 温湿度传感器	JASB-S129	DKF-500×500/700×700 276 HF335-DBIX	三级 大气压精度：±0.3hPa 温度精度：±0.4℃ 湿度精度：±4%RH	SZGJ56672501031963 SZGJ56672501081056 SZGJ56672501081055	2027.01.02 2027.01.07 2027.01.07
皮托管	JASB-S290	AFP-8A	k=0.998	JL2301124765	2026.11.23
电子秒表	JASB-S193	DM1-001	0.01s	KW24097010001	2026.11.07

检测检验组成员

孙志超　王东升

检测检验结论

依据 MT/T 448—2008《矿用风速传感器》对矿用风速传感器进行了检测检验，详见《检测检验结果表》。

结论：所检项目合格。

签发日期 2026年09月30日

备注

/

批准：　　审核：　　主检：

检测检验结果表

样品编号	FSCG-260137	规格型号	GFY15(B)
仪器量程，m/s	0～15	出厂编号	27228
出厂日期	2024.12	安标证号	MFB130381
生产厂家	南京北路智控科技股份有限公司		

项目/参数	**检测检验结果数据**				**单项结论**
外观及结构	显示清晰完好，表面涂、镀层均匀、牢固、颜色一致，结构合理，有悬挂或支撑结构。				合格
基本误差	**序号**	**检定点**	**示值误差，m/s**	**允许误差，m/s**	
	1	0.40	-0.01	±0.2	合格
	2	3.00	0.01	±0.2	合格
	3	6.00	0.09	±0.2	合格
	4	9.00	0.10	±0.2	合格
	5	12.00	0.10	±0.2	合格
	6	15.00	0.12	±0.2	合格

检测检验结果表

样品编号	FSCG-260138		规格型号	GFY15(A)	
仪器量程，m/s	0～15		出厂编号	04214040	
出厂日期	2026.01		安标证号	MFB180167	
生产厂家	南京北路智控科技股份有限公司				
项目/参数	**检测检验结果数据**				**单项结论**
外观及结构	显示清晰完好，表面涂、镀层均匀、牢固、颜色一致，结构合理，有悬挂或支撑结构。				合格
基本误差	**序号**	**检定点**	**示值误差，m/s**	**允许误差，m/s**	
	1	0.40	0.03	±0.2	合格
	2	3.00	0.08	±0.2	合格
	3	6.00	0.09	±0.2	合格
	4	9.00	0.18	±0.2	合格
	5	12.00	0.09	±0.2	合格
	6	15.00	0.15	±0.2	合格

检测检验结果表

样品编号	FSCG-260139		规格型号	GFY15(B)	
仪器量程，m/s	0～15		出厂编号	27257	
出厂日期	2024.12		安标证号	MFB130381	
生产厂家	南京北路智控科技股份有限公司				
项目/参数	**检测检验结果数据**				**单项结论**
外观及结构	显示清晰完好，表面涂、镀层均匀、牢固、颜色一致，结构合理，有悬挂或支撑结构。				合格
基本误差	**序号**	**检定点**	**示值误差，m/s**	**允许误差，m/s**	
	1	0.40	-0.01	±0.2	合格
	2	3.00	0.09	±0.2	合格
	3	6.00	0.01	±0.2	合格
	4	9.00	0.16	±0.2	合格
	5	12.00	-0.08	±0.2	合格
	6	15.00	0.02	±0.2	合格

检测检验结果表

样品编号	FSCG-260140		规格型号	GFY15(A)	
仪器量程，m/s	0～15		出厂编号	04214290	
出厂日期	2026.01		安标证号	MFB180167	
生产厂家	南京北路智控科技股份有限公司				
项目/参数	**检测检验结果数据**				**单项结论**
外观及结构	显示清晰完好，表面涂、镀层均匀、牢固、颜色一致，结构合理，有悬挂或支撑结构。				合格
基本误差	**序号**	**检定点**	**示值误差，m/s**	**允许误差，m/s**	
	1	0.40	-0.01	±0.2	合格
	2	3.00	0.05	±0.2	合格
	3	6.00	0.15	±0.2	合格
	4	9.00	0.08	±0.2	合格
	5	12.00	0.03	±0.2	合格
	6	15.00	0.10	±0.2	合格

检测检验现场影像